



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM ELEVADOR DE PASSAGEIROS NO BLOCO BG - UFPA - CAMPUS CAMPINA GRANDE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
				R\$					
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 26.046,29	6%	%	5,47%	15,63%	3,92%	13,57%	61,42%
				R\$	R\$ 1.424,18	R\$ 4.071,18	R\$ 1.019,86	R\$ 3.534,55	R\$ 15.996,52
2	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 15.436,59	4%	%	98,25%			0,57%	1,18%
				R\$	R\$ 15.166,45			R\$ 87,99	R\$ 182,15
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.914,37	1%	%	49,08%	9,84%		41,08%	
				R\$	R\$ 1.430,37	R\$ 286,77		R\$ 1.197,22	
4	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES	R\$ 10.300,93	2%	%	50,10%	49,90%			
				R\$	R\$ 5.160,77	R\$ 5.140,16			
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 57.367,52	14%	%		96,36%	3,64%		
				R\$		R\$ 55.279,34	R\$ 2.088,18		
6	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	R\$ 9.135,13	2%	%			90,33%	9,67%	
				R\$			R\$ 8.251,76	R\$ 883,37	
7	COBERTURA	R\$ 835,08	0%	%				100,00%	
				R\$				R\$ 835,08	
8	ESQUADRIAS	R\$ 4.123,16	1%	%					100,00%
				R\$					R\$ 4.123,16
9	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TERMICA E ACÚSTICA	R\$ 17.010,56	4%	%		8,76%			91,24%
				R\$		R\$ 1.490,13			R\$ 15.520,43
10	REVESTIMENTOS	R\$ 56.949,11	13%	%				77,96%	22,04%
				R\$				R\$ 44.397,53	R\$ 12.551,58
11	PINTURA	R\$ 1.606,39	0%	%				100,00%	
				R\$				R\$ 1.606,39	
12	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 856,75	0%	%				100,00%	
				R\$				R\$ 856,75	
13	PISO	R\$ 3.715,48	1%	%				6,85%	93,15%
				R\$				R\$ 254,51	R\$ 3.460,97
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.028,00	2%	%			22,52%	14,07%	63,41%
				R\$			R\$ 1.582,71	R\$ 988,84	R\$ 4.456,45
15	EQUIPAMENTOS	R\$ 204.087,86	48%	%					100,00%
				R\$					R\$ 204.087,86
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.548,39	2%	%			55,86%	44,14%	
				R\$			R\$ 3.657,93	R\$ 2.890,46	
TOTAL GERAL		R\$ 423.961,61	100%	R\$	R\$ 23.181,77	R\$ 66.267,59	R\$ 16.600,43	R\$ 57.532,68	R\$ 260.379,14
				Acum. R\$	R\$ 23.181,77	R\$ 89.449,36	R\$ 106.049,79	R\$ 163.582,47	R\$ 423.961,61
				%	5,47%	15,63%	3,92%	13,57%	61,42%
				Acum. %	5,47%	21,10%	25,01%	38,58%	100,00%